

## **Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy**

- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok podaná dňa 30. 03. 2017.
- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) uzatvorená dňa 22.05.2018, medzi Ministerstvom životného prostredia SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a Obcou Vígľaš.
- Poskytnutý **NFP vo výške 512.330,52 eur**, predstavuje 95% celkových oprávnených výdavkov, spoluúčasť obce zmluvne dohodnutá v sume 26.964,76 eur.
- NFP bol poskytnutý na projekt „Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy“ z Operačného programu **Kvalita životného prostredia (OP KŽP)**.

### **V zmysle tohto projektu bola schválená realizácia nasledovných stavebných prác:**

- *zateplenie vonkajšej steny vrátane nových omietok (zateplenie obvodového plášťa),*
- *zateplenie strechy (strešného plášťa) vrátane výmeny krytiny,*
- *výmena okien,*
- *výmena dverí na ambulancii zubnej lekárky a bývalej lekárne,*
- *oprava vnútorných omietok,*
- *výmena odkvapového systému,*
- *oprava schodov,*
- *vymalovanie vnútorných priestorov,*
- *montáž tepelného čerpadla vrátane príslušnej technológie,*
- *rekonštrukcia elektroinštalácie.*

### **Počas priebehu projektu boli riadiacim orgánom schválené tieto zmeny:**

- *Zmena č. 1 - úprava projektovej dokumentácie a rozpočtu, z dôvodu súbežnej realizácie projektov zateplenia a rozšírenia kapacity MŠ a kolidovania niektorých prác a nákladov.*
- *Zmena č. 2 – požiadavka na zmenu vykurovania, chladenia a elektroinštalácie, z dôvodu zastarania schválených technológií v projekte z roku 2016.*
- *Zmena č. 3 - žiadosť o zmenu harmonogramu prác (posunutie pôvodného termínu ukončenia z apríla 2019 na august 2019. Stavebné práce prerušené 11.2.- 8.4.2019 do schválenia zmenového konania č. 2 a uzatvorenia dodatku k zmluve o dielo.*
- *Zmena č.4 riešila zámenu svietidiel, dlažby a akumuláčnej nádrže.*

Stavebné práce v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy“ realizovala na základe výsledkov verejného obstarávania spoločnosť Kolek, s.r.o. Lučenec.

## **Názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vigľaš**

Obec Vigľaš je zriaďovateľom MŠ, ktorá svojou doterajšou kapacitou nepostačovala záujmu rodičov o umiestnenie detí do MŠ. Tento stav obec riešila prístavbou, ktorej cieľom je zvýšenie kapacity materskej školy o 22 detí.

Pri návrhu prístavby bol kladený dôraz na pocit priestoru, svetla (hygiena) a spätosti s vonkajším prostredím ako aj ekonomiku a ekológiu výstavby a neskoršej prevádzky.

Z hľadiska tepelnofyzikálneho je južná fasáda čo najviac otvorená slnku. Prístavba bude slúžiť na voľno časové aktivity a oddych detí. V riešenej prístavbe sa nachádzajú herňa, spálňa, kúpeľňa a sklad. Celková úžitková plocha prístavby je 146,77 m<sup>2</sup>.

- Poskytovateľ NFP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 25.5.2018
- Výška NFP na zabezpečenie rozšírenia kapacity MŠ: 211.577,10 € (95% celkových oprávnených výdavkov)

V rámci projektu rozšírenia kapacity MŠ boli realizované na základe výsledkov verejného obstarávania nasledovné činnosti:

- *stavebné práce na základe uzavretej zmluvy o dielo: L&Z Čech s.r.o. Zvolen*
- *kuchynské vybavenie, vrátane montáže a uvedenia do prevádzky: GASTRO VRÁBEL, s.r.o.;*
- *interiérové vybavenie, vrátane montáže a uvedenia do prevádzky: NOMILAND, s.r.o.;*
- *vybavenie ihriska vrátane montáže a uvedenia do prevádzky: ENERCOM s.r.o.*

Realizáciou projektu je zvýšená celková kapacita MŠ na 54 miest.

## Názov projektu: II. etapa – rekonštrukcia MŠ

Na projekty zníženia energetickej náročnosti objektu MŠ a rozšírenia jej kapacity z prostriedkov EÚ, nadväzovala aj II. etapa rekonštrukcie MŠ, ktorá sa uskutočňovala zo schválených rozpočtových zdrojov obce Vígľaš vo výške 78 338,59 eur. Schválená rozpočtová položka zahŕňa práce a dodanie materiálu len v takej miere, aby sa objekt MŠ touto etapou rekonštrukcie sfunkčnil do tej miery, že sa v budúcnosti nebudeme vracieť k búracím, demolačným a takým stavebným úpravám, ktoré by obmedzili chod prevádzky MŠ.

V rámci európskych zdrojov oprávnenými výdavkami neboli nové vnútorné omietky, len štukatérske vysprávky v rozsahu od 10 do 30% z celkovej plochy vnútorného priestoru. Prostriedky z NFP zahŕňali len umývateľný olejový náter sokla a dva hygienické biele nátery stien. Vzhľadom k rozsahu vnútorného priestoru MŠ a finančným možnostiam rozpočtu obce, neboli ani do druhej etapy financovanej z vlastných zdrojov tieto práce plánované a zahrnuté. S poslaneckým zborom došlo k zhode, že k novým vnútorným stierkam sa vieme vrátiť kedykoľvek v čase prázdnin, bez dlhodobého obmedzenia a radikálneho zásahu do chodu a priestorov MŠ.

Zhotoviteľom diela bola na základe priameho rokovacieho konania firma KOLEK, s.r.o. Lučenec.

V II. etape rekonštrukcie MŠ boli z rozpočtu roku 2019 obcou financované tieto služby a dodané práce:

- zdravotníctvo vo výške **23.722,03 €** - vnútorná kanalizácia, dodanie a montáž záchodových keramických mís, umývadiel, splachovacích nádržíek pre samostatne stojace WC, kuchynských drezov s odkvapovou doskou, vodovodných batérií;
- obkladačské práce **14.625,04 €**;
- povlakové podlahy **15.397,56 €**;
- strecha nad vstupom do zubnej ambulancie **2.495,56 €**;
- spevnené plochy **10.718,56 €** – chodníky;
- silnoprúdové rozvody **5.803,74 €**;
- slaboprúdové rozvody **5.576,11 €**.

Dňa 24.06.2019 boli v rámci kontrolného dňa zistené závažné skutočnosti, ktoré bránili pokračovať v diele, konkrétne sa jednalo o to, že dažďová kanalizácia od strešných dažďových zvodov do zberných šácht bola upchaná, nefunkčná a vedie popod chodníky, ktoré sú plánované vybudovať okolo MŠ. Z tohto dôvodu bola výstavba chodníkov zastavená, až do vyriešenia vzniknutých problémov s dažďovou kanalizáciou a zosúladením postupu prác pri jednotlivých častiach diela. K riešeniu danej situácie bol prizvaný projektant a stavebný dozor. Po navrhnutí spôsobu ďalšej realizácie, t. j. po prečistení a oprave existujúcej dažďovej kanalizácie bol následne stavebným dozorom vydaný súhlas s pokračovaním stavebných prác s termínom 23.07.2019.

Dňa 09.08.2019 bol podpísaný dodatok k zmluve o dielo, kde sa zmluvné strany dohodli na zmene rozpočtu vzhľadom na vecné a kvalitatívne zmeny v realizácii diela.

Nový školský rok 2019/2020 začali naši najmenší škôlkari v priestoroch svojej zrekonštruovanej škôlky, hoci neboli ukončené terénne úpravy a úpravy areálu a chýbalo im detské ihrisko. V priebehu mesiaca september – október už majú aj vonkajšie priestory pripravené a upravené tak, aby nielen vedeli aktívne tráviť voľný čas na novom ihrisku, ale aby mali aj krásne upravené a vysadené okolie. Tieto práce sme realizovali za pomoci rodičov detí, zamestnancov MŠ a členov poslaneckého zboru a stálych komisií pri obecnom zastupiteľstve. Za takýto aktívny prístup všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, patrí úprimné ďakujem.