

**Dodatok č. 1 k**  
**KÚPNA ZMLUVA**

je uzavretá podľa a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o  
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov

<b>Predávajúci:</b>	<b>GASTRO VRÁBEL', s.r.o.</b>
Sídlo:	M.R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
Právna forma:	s.r.o.
Zapísaný v:	obchodnom registri OS Žilina, vložka č. 19942/L, oddiel: Sro
Zastúpený:	Peter Vrábel' – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných	Peter Vrábel'
vo veciach technických	Peter Vrábel'
IČO:	43897452
DIČ:	2022503626
IČ DPH:	SK2022503626
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK69 5600 0000 0040 7624 1001

a

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Vígľaš</b>
Sídlo:	Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
Zastúpený:	Ing. Róbert Záchenský, starosta
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Róbert Záchenský
vo veciach technických	Ing. Matúš Strelec
IČO:	00320382
DIČ:	2021318761

**Dodatkom č. 1 sa mení:**

**IV.**  
**Dodacie podmienky, bod 2**

2. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať a uviesť do prevádzky celý predmet zmluvy najneskôr do 31.7.2018.

**nasledovne:**

1. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať a uviesť do prevádzky celý predmet zmluvy do 60 dní od vystavenia objednávky.

**Odôvodnenie:** K zmene došlo z dôvodu, že zmluvné strany dňa 13.07.2018 podpísali Zápis z pracovného rokovania k zmluve, kde sa dohodli, že k uvedenej kúpnej zmluve podpíšu dodatok k zmene termínu dodania kuchynského vybavenia. Na podpis dodatku bude predávajúci vyzvaný zo strany kupujúceho po tom ako bude jasnejší možný termín dodania jednotlivých prvkov kuchynského vybavenia, aby bola zabezpečená ich funkčnosť a nepoškodenie prebiehajúcimi prácami.

**Nakoľko v tom čase:**

Súčasný stav:

Na objekte MŠ ako aj v jej areáli budú prebiehať synergicky stavebné práce na dvoch projektoch, jeden projekt Rozšírenie kapacity MŠ, stavebné práce začali 12.7.2018 a druhý projekt Znižovanie energetickej náročnosti objektu (dodávateľom prác je iná spoločnosť), ktorá nastúpi na stavebné práce až koniec 10/2018 resp. začiatok 11/2018. Z technického hľadiska nie je možné dodať kuchynské vybavenie, nakoľko kuchyňa bude v priestoroch, kde sa budú realizovať aktivity znižovania energetickej náročnosti objektu.

**Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.**

1. Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
  - b) dôjde k jeho schváleniu zo strany Riadiaceho orgánu
  - c) dôjde k zverejneniu Dodatku k Zmluve o dielo v zmysle platnej legislatívy.
2. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
4. Práva a povinnosti z tohto Dodatku prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál. Predávajúci obdrží dva rovnopisy.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Dodatok bola pred podpísaním nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto dodatku porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v..... dňa .....

v..... dňa  
.....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_